

Протокол *12*
**заседания комиссии по реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды»
на территории МО «Лешуконское»**

с.Лешуконское, ул.Победы, д.9

31 июля 2018г.

Присутствуют:

| | |
|----------------|--|
| Мартынов А.Ю. | Глава МО «Лешуконский муниципальный район» |
| Новицкий А.И. | Глава администрации МО «Лешуконское» |
| Манакова Л.М. | Главный специалист управления экономического развития и муниципального хозяйства администрации МО «Лешуконский муниципальный район» - секретарь комиссии |
| Малышева Е.А. | Ведущий специалист управления экономического развития и муниципального хозяйства администрации МО «Лешуконский муниципальный район» |
| Клокотов А.Л. | Главный специалист администрации МО «Лешуконское» |
| Меньшиков А.В. | Координатор по Лешуконскому району общественной организации «Народный контроль Архангельской области» |

Повестка:

1. Подведение промежуточных итогов реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Лешуконское».

Выступали:

- Новицкий А.И.:
- По дворовой территории - «Подрядчиком» приступил к работе по строительству хоз.постройки № 2.
- По общественной территории – Работы не начаты. Переговоры с «Подрядчиком» ведутся по телефону. Ждут поступления в Архангельск игрового комплекса. С 6-10.08.18 г. обещали прибыть на территорию села для выполнения работ.

- Манакова Л.М. – Заявка на финансирование этапа работ по ИП Чугунцов В.В. направлена в Министерство ТЭК и ЖКХ. 01-02.08.2018 деньги должны поступить в район.

Решили:

1. Главе администрации МО «Лешуконское» усилить контроль за соблюдением ООО «Строй-Галерея» плана-графика производства работ в рамках заключенного МК.

Манакова Л.М.