

Протокол

Заседания комиссии по вопросу подведения промежуточных итогов реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды в МО «Лешуконский муниципальный район»

с. Лешуконское, ул. Победы, д.9

04 октября 2017г.

Присутствуют:

Мартынов А.Ю. Глава МО «Лешуконский муниципальный район», - председатель комиссии
Манакова Л.М. Главный специалист управления экономического развития и муниципального хозяйства администрации МО «Лешуконский муниципальный район» - секретарь комиссии
Мальшева Е.А. Ведущий специалист управления экономического развития и муниципального хозяйства администрации МО «Лешуконский муниципальный район»
Новицкий А.И. Главы администрации МО «Лешуконское»

Повестка:

1. Подведение промежуточных итогов реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды в МО «Лешуконский муниципальный район».

Выступали:
- Новицкий А.И.

По дворовой территории – Молодежная, д.5, заключено 4 муниципальных контракта:

1. № 15 от 26.06.2017г. с ИП Смородин Иван Ювич работы выполнены до 01.09.2017г. Работы приняты и оплачены.
2. № 21 от 01.09.2017г. с ИП Рыжков Александр Евгеньевич работы выполнены в установленные МК сроки.
3. № 22 от 04.09.2017г. с ИП Рыжков Александр Евгеньевич работы выполнены в установленные МК сроки.
4. № 23 от 07.09.2017г. с ИП Рыжков Александр Евгеньевич, по данному МК «Продавцом» сделан заказ на оборудование в фирму ООО «Элина», перечислен аванс. ООО «Элина» затягивает с поставкой оборудования. По информации Рыжкова А.Е., оборудование должно быть отгружено в г. Архангельск 09.10.2017г.

По общественной территории – площадь напротив Универмага по ул.Победа, заключен 1 муниципальный контракт с ООО «Арт-Дизайн» № 14 от 19.06.2017г., работы выполнялись и оплачивались по этапам. 08.09.2017г. с «Подрядчиком» заключено дополнительное соглашение к МК, где срок завершения СМР определен 30.09.2017г. в виду длительного ожидания изготовления и доставки выбранной надувной сцены (ООО «Матти» г.Уфа). На сегодня информация - сцена должна быть изготовлена и отправлена ж.д. транспортом в г.Архангельск 09.10.2017г.

Принята муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в МО «Лешуконское» на 2018-2022 годы».

25.08.2017г. проведены общественные обсуждения Правил благоустройства в МО «Лешуконское». Решением совета депутатов Правил благоустройства утверждены 07.09.2017г.

- Манакова Л.М. – по размещению информации в ГИС ЖКХ.
Информация в ГИС ЖКХ в модуле «Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» размещается своевременно. Для размещения информации

по инвентаризации дворовых и общественных территорий необходимо сделать фотографии элементов благоустройства. Инвентаризация проведена в июле, итоги её зафиксированы на бумажном носителе в Паспортах благоустройства.

Принято решение:

- Главе администрации «МО Лешуконское»:

1. Ежедневно контролировать ситуацию по дворовой и общественной территории по поставке оборудования.

2. Совместно с сотрудниками администрации района провести фотофиксацию всех элементов благоустройства на дворовых и общественных территориях.

Мартынов А.Ю.

Манакова Л.М.

Мальшева Е.А.

Новицкий А.И.